

## **Kommunstyrelsen**

Carl Pålsson  
Nämndsekreterare  
carl.palsson@ekero.se

## **Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen**

Dnr KS18/61

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika den politiska styrgruppen för badhuset, noterar informationen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Rapport till den politiska styrgruppen avseende projekt badhuset finns i PM 2023-01-12.

Under 2022 avslutades de huvudsakliga byggnadsarbetena, installationerna och fasaden. Närvärmen kopplades in och solcellerna placerades på taket. Bassängerna är kaklade och påfyllnad av vatten har påbörjats. Markarbetena är något försenade. Projektet har gått in i ett nytt skede – idrifttagningen.

Trots pandemi och krig i Ukraina har arbetet bedrivits enligt plan. Samverkan har varit intensiv och mycket fokus har lagts på att möta extraordinära kostnader orsakade av omvärlden. Besiktningsarbetet pågår och slutmötet är satt till den 31 mars.

Nuvarande prognos för slutkostnaden av badhuset är 264 Mkr (beslutad rambudget är 230 Mkr). Byggekostnadsindex under byggperioden uppgår till 20%, vilket motsvarar 40 Mkr och en slutkostnad på 270 Mkr.

Parallellt med badhusbyggets färdigställande förbereds idrifttagningen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen, 2023-01-24  
PM avseende Ekerö badhus, 2023-01-12.

### **Beslutet expedieras till**

Fastighetsenheten

Christina Hedberg  
Kommundirektör