

Kommunstyrelsen

Carl Pålsson
Nämndsekreterare
carl.palsson@ekero.se

Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen

Dnr KS18/61

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika den politiska styrgruppen för badhuset noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Rapport till den politiska styrgruppen avseende projekt badhuset finns i PM 2021-10-21.

Fas 1 av projektet är avslutad och slutredovisad. Samverkan fungerade mycket bra och genomfördes under budget. Slutredovisning av fas1 skedde till ca 9,700 tkr. Det är 900 tkr under budget. Erfarenhetsåterföring (i form av enkät) från samverkan under fas1 gav ett mycket gott resultat.

Fas 2 är avropad och kontrakt skrivet med COBAB om att genomföra byggentreprenaden av badhuset. Rutiner har tagits fram för uppföljning – inte minst ekonomisk uppföljning, då ersättning sker mot löpande kostnader och ett beslutat riktpolis. I och med att projektet gått in i ett nytt skede har viss justering skett av samverkansorganisationen.

Ekonomi är den styrande parametern i projektet. Fas1 har slutredovisats under budget. Fas 2 ligger något över budget pga. mer omfattande grundläggningsarbeten. Kommunens kostnader ligger i enlighet med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen, 2021-10-26
PM Ekerö Badhus BN, 2021-10-21

Beslutet expedieras till

Fastighetsenheten



EKERÖ KOMMUN

Tjänsteutlåtande

2021-10-26

Christina Hedberg
Kommundirektör