

Kommunstyrelsen

Karoline Sandar
Kommunsekreterare
karoline.sandar@ekero.se

Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen

Dnr KS18/61

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika den politiska styrgruppen för badhuset noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Rapport till den politiska styrgruppen avseende projekt badhuset finns i PM 2022-09-22.

Grundläggning och plattan färdigställdes under 2021. Under 2022 har gjutning skett av bassänger och väggar. Under sommaren installerades stora delar av den tekniska utrustningen och taket är på plats. De stora kranarna har monterats ner och projektet gått in i en ny fas, med stomkomplettering och utvändiga arbeten.

Trots pandemi och krig i Ukraina har arbetet bedrivits enligt plan. Samverkan har varit intensiv och mycket fokus har lagts på att möta extraordinära kostnader orsakade av omvärlden. Besiktningsarbetet har påbörjats och slutmötet är satt till den 31 mars.

Nuvarande prognos för slutkostnaden av badhuset är 242 Mkr (beslutad rambudget är 230 Mkr). Uppskattningsvis står extraordinära kostnaderna för c:a 20 Mkr av ökningen. Förutom kostnadsökningar har extraordinära händelser även inneburit betydande leveransproblem. Fullmäktige har beslutat att kostnadsökningen hanteras genom omfördelning inom kommunens investeringsbudget.

Parallellt med badhusbyggets färdigställande förbereds idrifttagningen. Efter avslutad slutbesiktning och godkänd entreprenad kommer Kultur- och fritidsförvaltningen påbörja inredningen av badhuset och installationen av konstverket Guldvind och Silverhav. Arbetsledare till badhuset är tillsatt och upphandling av driftentreprenör pågår.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen, 2022-09-23



Beslutet expedieras till

Fastighetsenheten

Christina Hedberg
Kommundirektör

Berit Nilsson
AB Decisionpoint