



PROJEKTINFORMATION

beställare: Ekerö Kommun
projekt: Färingsöhemmet
projektnr: -
etapp/skede -

datum: 2015-01-19
utfärdat av: HN
uppdragsnr: 14-046
sida: 1(1)

Lägesrapport "Projekt Paviljonger Färingsöhemmet"

Ekerö kommun ska uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Paviljongerna möjliggör för två avdelningar om totalt 9 lägenheter (totalt 18 lägenheter) samt gemensamma utrymmen. Uppförandet sker i etapper med en avdelning initialt.

Aperto Arkitekter och Byggkonsulter AB har fått Ekerö kommuns, Tekniska nämndens uppdrag att svara för projektledning.

Nuläge

Ansökan om tidsbegränsat bygglov har inlämnats till Byggnadsnämnden och bygglov har erhållits.

Upphandling av entreprenör för paviljongerna är avslutad och avtal har tecknats med Expandia Moduler AB.

Dock har svårigheter att avtala entreprenör för markarbeten förevarit. Detta försenar tidplanen med ca två månader.

Markarbeten beräknas starta V4.

Paviljongerna etapp 1 beräknas kunna tas i bruk 1 maj.

Tidplan bifogas.

Projektledare
Helena Nyhlén