

§ 14

Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet, lägesrapport (SN11/70)**Sammanfattning**

Socialnämnden har beslutat att uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Detta för att säkerställa behovet av platser i avvaktan på att det särskilda boendet i Stenhamra är klart.

Tekniska nämnden/Fastighetskontoret ansvarar för projektet att uppföra de tillfälliga paviljongerna.

Lägesrapport föreligger från fastighetskontoret genom upphandlad projektledare från Aperto Arkitekter och Byggkonsulter AB. Denna sammanfattar nuläge i projektet, planerade aktiviteter och tidplan.

Av redovisningen framkommer att tidplanen är försenad med ca två månader beroende på svårigheter att avtala entreprenör för markarbeten. Färdigställandet av första etappen om 9 lägenheter samt gemensamma utrymmen bedöms nu till 1 maj.

Intern produktion kommer att till 1 maj starta upp verksamheten. Förberedande aktiviteter pågår, bl a tillsättning av personal samt anskaffning av inventarier.

Beslut**Förslag till Socialnämnden**

Socialnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet, lägesrapport
- Lägesrapport - "Projekt Paviljonger Färingsöhemmet"
- Tidplan - Roshagen LSS Boende

