

PM Teknik- och Exploateringskontoret. Slutredovisningar investeringsprojekt 2015

	Budget	Utfall	Diff	Slutredovisning
061 Allmänna lekplatser	400	290	110	Slutredovisning mindre
062 Badplatser	800	542	258	Slutredovisning mindre
113 Ekebyhovs park och allé	300	342	-42	Slutredovisning mindre
325 Spontanyta/Borgensparken	3 700	1 825	1 875	Slutredovisning mindre
135 Tillgänglighetsanpass trafik	1 000	688	312	Slutredovisning mindre
300 Vågar och GC-vågar	2 000	1 995	5	Slutredovisning mindre
376 Trafiksäkerhetsåtgärder	2 100	973	1 127	Slutredovisning mindre
422 Trafikbelysning	2 000	686	1 314	Slutredovisning mindre
Summa reinvesteringar	12 300	7 341	4 959	
161 GC väg	5 600	3 539	2 061	Slutredovisning större
174 Infartsparkering Tappström	3 000	1 243	1 757	Slutredovisning större
193 Bulleråtgärder	2 000	1 320	1 280	Slutredovisning större
199 Infartsparkering cyklar	600	412	188	Slutredovisning större
Summa nya/pågående som avslutats	11 800	6 515	5 285	
Summa	24 100	13 856	10 244	

Avfall. Slutredovisningar investeringsprojekt 2015

	Budget	Utfall	Diff	
112 Skå. AVC, omlastning	1 435	188	1 247	Slutredovisning mindre
Summa reinvesteringar	1 435	188	1 247	
Summa nya/pågående som avslutats	-	-	-	
Summa	1 435	188	1 247	

Namn Ekebyhovs park och allé Proj nr 113 Ansvar 410042 Datum 2015		Styrgrupp Jonas Orring Teknik & Exploateringschef
--	--	--

Beskrivning:
 Upprustning av Ekebyhovs slottspark och allé.

Tidplan:

Objekt	Benämning	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			300		300
2350U	Ekebyhov, park och allé	Renovering av fontän, Nya rabatter, inköp av träd		342	-342
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
SUMMA			300	342	-42

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare: Åsa Westerberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Namn Reinvestering asfaltering Proj nr 300 Ansvar 410040 Datum 2015		Styrgrupp Jonas Orring Teknik & Exploateringschef
--	--	--

Beskrivning:
 En längre sträcka på Bryggavägen har byggts upp med förstärkning och toppbeläggning. En delsträcka på GC-väg från Svanhagen fram till Skå kyrka. En delsträcka på Stenhamra GC-väg. En delsträcka på Älvnäsväg fick toppbeläggning med stödremsa.

Tidplan:

Objekt	Benämning	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			2 000		2 000
				1 995	-1 995
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
SUMMA			2 000	1 995	5

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare: Duraid Hanoudi

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Namn Trafikbelysning Proj nr 422 Ansvar 410040 Datum 2015		Styrgrupp Jonas Orring Teknik & Exploateringschef
--	--	--

Beskrivning:
 Kommunala lyktstolpar med armaturer ska bytas till LED belysning. Arbeten kommer att ske under flera år. Arbeten utfört på Bryggavägen samt delsträckor på Ekerövägen, Ekebyhovsvägen.

Objekt	Benämning	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			2 000		2 000
				686	-686
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
SUMMA			2 000	686	1 314

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektleddare: Duraid Hanoudi

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Styrgrupp:

Projektnamn	GC väg	Styrgrupp: Jonas Orring Teknik & Exploateringschef
Proj nummer	161	
Objekt		
Ansvar	410040	
Datum	2014-2015	

Beskrivning:

Nya belysningspunkter eller belysningsstolpar på Stenhamra GC-väg på en sträcka av 4 km. Ny belysning på GC-väg Alvnäsvägen 0,6 km. Ny belysning på GC-väg från Svanhagen till Skå skola 0,8 km.

Tidplan, Genomförande-avslutning:

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	5 600		5 600
I23 Genomf Entreprenad inkl index		1 500	-1 500
I149 Övrigt. T ex avsättning		2 177	-2 177
			0
Beslutad statlig medfinansiering vilken utbetalas 2016		-138	138
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
SUMMA	5 600	3 539	2 061

Utvärdering. Förstudie:

Utvärdering. Utredning:

Utvärdering. Genomförande:

Utvärdering. Avslutning:

Projektledare Duraid Hanoudi



Budget/Slutredovisning

Projekt

Större projekt med aktivitet

Styrgrupp:

Projektnamn Infartsparkering Tappström
Proj nummer 174
Objekt
Ansvar 410040
Datum 2013 - 2015

Jonas Orring
Teknik & Exploateringschef "

Beskrivning:

Utökning med 108 nya p-platser på befintlig infartsparkering till totalt ca 270 platser. Angöringsarbeten i anslutning till parkering vid Tappströmskolan.

Tidplan, Förstudie-utredning:

Tidplan, Genomförande-avslutning:

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	3 000		3 000
I11 Utredn Detaljprojektering		240	-240
I21 Genomf Projekt-/Bygglledning		9	-9
I22 Genomf Licenser inkl lov		12	-12
I23 Genomf Entreprenad inkl index		4 203	-4 203
I24 Genomf ÄTA		38	-38
I28 Genomf Konstnärlig utsmyckning		9	-9
I149 Övrigt. T ex avsättning		33	-33
Statlig medfinansiering. Utbetalad 2014		-3 300	3 300
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
SUMMA	3 000	1 243	1 757

Utvärdering. Förstudie:

Utvärdering. Utredning:

Utvärdering. Genomförande:

Utvärdering. Avslutning:

Projektledare Duraid Hanoudi



Budget/Slutredovisning

Projekt

Större projekt med aktivitet

Styrgrupp:

Projektnamn	Bulleråtgärder	Jonas Orring
Proj nummer	193	Teknik & Exploateringschef
Objekt		
Ansvar	410040	
Datum	2014-2015	

Beskrivning:

Reinvestering på befintliga bullerplank längs Ekerövägen samt Jungfrusundsvägen

Tidplan, Genomförande-avslutning:

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	2 600		2 600
I22 Genomf Licenser inkl lov		14	-14
I149 Övrigt. T ex avsättning		1 306	-1 306
SUMMA	2 600	1 320	1 280

Utvärdering. Förstudie:

Utvärdering. Utredning:

Utvärdering. Genomförande:

Utvärdering. Avslutning:

Projektledare **Duraïd Hanoudi**



Budget/Slutredovisning

Projekt

Större projekt med aktivitet

Styrgrupp:

Projektnamn Infartsparkering cyklar
Proj nummer 199
Objekt
Ansvar 410040
Datum 2014 - 2015

Jonas Orring
Teknik & Exploateringschef

Beskrivning:

Anläggande av infartsparkering för cyklar i Tappström. Syftet är bl.a. att minska efterfrågan på infartsparkeringen för bilar. Cykelparkeringen på 60 platser är försedd med väderskydd och belysning.

Tidplan, Genomförande-avslutning:

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	600		600
I11 Utredn Detaljprojektering		3	-3
I22 Genomf Licenser inkl lov		13	-13
I23 Genomf Entreprenad inkl index		389	-389
I149 Övrigt. T ex avsättning		308	-308
			0
Beslutad statlig medfinansiering vilken utbetalas 2016		-300	300
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
SUMMA	600	412	188

Utvärdering. Förstudie:

Utvärdering. Utredning:

Utvärdering. Genomförande:

Utvärdering. Avslutning:

Projektledare Duraid Hanoudi

Namn Skå ÅVC och omlastning Proj nr 112 Ansvar 410080 Datum 2015		Styrgrupp Jonas Orring Teknik & Exploateringschef
---	--	--

Beskrivning:
 Investeringar för att förbättra drift av återvinningscentral och en rationell omlastning av kärlavfall

Tidplan:

Objekt	Benämning	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			1 435		1 435
		3 st komprimatorer för omlastning kärlavfall		188	-188
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
SUMMA			1 435	188	1 247

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledarens namnteckning: Frida Palander

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr