

| Investeringsprojekt 2013 | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tekniska kontoret | | Tot anslag | Utfall | Förslag till | |
| | | 2013 | 2013 | överföring 2014 | |
| 36 | Arbetsmiljö | 719 | 163 | 479 | Beställt av verksamheten |
| 45 | Utemiljö, kommunala förskolor och skolor | 2 300 | 1 177 | 822 | Pågår |
| 57 | Barnens bibliotek, Stenhamra | 345 | 141 | 204 | Beställt av verksamheten |
| 58 | Tekniska installationer | 8 228 | 6 582 | 1 000 | Pågår |
| 60 | Teknisk säkerhet | 1 950 | 1 299 | 651 | Pågår |
| 91 | Närlunda skola | 18 655 | 1 057 | 17 598 | Pågår |
| 92 | Träkvista skola | 15 988 | 15 824 | 164 | Pågår |
| 143 | Kulturhuset Foaje Världs.rum Biblotek | 1 156 | 159 | 997 | Pågår |
| 166 | Kommunhuset soc Etapp 2 | 1 563 | 385 | 1 178 | Inväntar slutfakturor |
| 194 | Fastighetssystem med avtalsdatabas | 200 | 0 | 200 | Genomförs 2014 |
| 367 | Låssystembyten i kommunens byggnader | 350 | 108 | 242 | Pågår |
| 368 | Ekebyhovs slott. Brandskydd | 3 357 | 38 | 1 000 | Pågår |
| 382 | Verksamhetsanpassning Ekgården | 250 | 0 | 250 | Beställt av verksamheten |
| TK | | 55 061 | 26 933 | 24 785 | |
| TK, summa samtliga investeringar | | 109 214 | 84 429 | 24 785 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vatten och avlopp | | Tot anslag | Utfall | Förslag till | |
| | | 2013 | 2013 | överföring 2014 | |
| 310 | Helgö | 14 480 | 12 165 | 2 315 | Pågår |
| 322 | Lisselby Vifärna Kungsberga | 8 818 | 10 544 | 1 678 | Pågår |
| 365 | Tappström Wrangels väg | 292 | 225 | 67 | Pågår |
| 374 | Ekerö Nibbla | 200 | 1 | 199 | Pågår |
| VA | | 23 790 | 22 935 | 4 259 | |
| VA, summa samtliga investeringar | | 50 565 | 46 306 | 4 259 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Renhållning | | Tot anslag | Ack utfall | Förslag till | |
| | | 2013 | 2013 | överföring 2014 | |
| 111 | Uppgradering IT-kundhanteringssystem | 800 | 0 | 800 | Genomförs 2014 |
| Rh, summa samtliga investeringar | | 800 | 0 | 800 | |