

Kommunstyrelsen

Emma Sannemo
Upphandlare
emma.sannemo@ekero.se

Avrop DIS Hyresmoduler - Stenhamraskolan

Dnr KS23/55

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fastställer upphandlingsdokumenten.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott delegerar beslut om tilldelning till Tf. Fastighetschef.
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Ekerö kommun avser att uppföra hyresmoduler för Stenhamraskolan på del av fastigheten Stockby 1:298.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Avrop DIS Hyresmoduler - Stenhamraskolan, 2023-01-23
Upphandlingsdokument, KSUH23/3

Ärendet

Ekerö kommun avser att avropa hyresmoduler från kommunens dynamiska inköpssystem, Dynamiskt inköpssystem Hyresmoduler KSUH20/31.

Byggnaden ska ha kapacitet för tre klassrum (30 elever/klassrum), samt intilliggande grupprum och personalutrymmen. Byggnaden ska vara i ett plan och placeras på idrottsplanen i anslutning till Stenhamraskolan. Entreprenaden övergår i hyreskontrakt vid övertagandet.

Byggnaden ska vara färdigställd senast 2023-08-01.

Grund för utvärdering av anbud är pris.

Preliminär tidplan för avropet:

Beslut om upphandlingsdokumenten: 2023-01-31.

Utskick av underlag: 2023-02-01

Sista anbudsdag: 2023-02-15

Tilldelning: 2023-02-22

Hyrestid: Hyrestiden är 36 månader. Om beställaren inte säger upp avtalet senast tre (3) månader innan avtalet löper ut förlängs avtalet automatiskt med sex (6) månader i taget.

Beslutet expedieras till

Upphandlingsenheten

Fastighetsenheten

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Emma Sannemo
Upphandlare

Cecilia Moar
Tf. Fastighetschef