



PROJEKTINFORMATION

beställare: Ekerö Kommun
projekt: Färingsöhemmet
projektnr: -
etapp/skede -

datum: 2014-08-25
utfärdat av: AK/HN
uppdragsnr: 14-046
sida: 1(1)

Lägesrapport "Projekt Paviljonger Färingsöhemmet"

Ekerö kommun ska uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Paviljongerna ska inrymma 18 lägenheter samt gemensamma utrymmen fördelat på två avdelningar.

Aperto Arkitekter och Byggkonsulter AB har fått Ekerö kommuns uppdrag att svara för projektledning.

Nuläge

Ekerö kommun har tagit fram en beskrivning över funktionskrav på paviljongerna.

Alternativa placeringmöjligheter av paviljongerna har undersökts i samråd med verksamheten. Möjligheten till samordning av funktioner i befintlig byggnad har varit en av utgångspunkterna. Likaså har strävan varit att göra så liten störning för boende och verksamhet som möjligt.

Slutligt förslaget innehåller två enheter med 9 lägenheter i varje vilka kan byggas i två etapper, se ritning. Mindre justeringar av ritningarna är under diskussion och kan komma att ske.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov har inlämnats till Byggnadsnämnden.

Bedömningen är att beslut om bygglov kan vara klart i oktober 2014.

Arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling som totalentreprenad av paviljonger i enlighet med ritningar är påbörjat.

Uppförande bedöms kunna påbörjas i november 2014.

Färdigställande februari 2015.

Tidplan för projektet bifogas.

Projektledare

Andreas Kronström