

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social
Tel. 08 124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet, lägesrapport

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har beslutat att uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Detta för att säkerställa behovet av platser i avvaktan på att det särskilda boendet i Stenhamra är klart.

Tekniska nämnden/Fastighetskontoret ansvarar för projektet att uppföra de tillfälliga paviljongerna.

Lägesrapport föreligger från fastighetskontoret genom upphandlad projektledare från Aperto Arkitekter och Byggkonsulter AB. Denna sammanfattar nuläge i projektet, planerade aktiviteter och tidplan.

Av redovisningen framkommer att tidplanen är försenad med ca två månader beroende på svårigheter att avtala entreprenör för markarbeten. Färdigställandet av första etappen om 9 lägenheter samt gemensamma utrymmen bedöms nu till 1 maj.

Intern produktion kommer att den 1 maj starta upp verksamheten. Förberedande aktiviteter pågår, bl a tillsättning av personal samt anskaffning av inventarier.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2015-01-19 rev 2015-02-06

Lägesrapport "Projekt Paviljonger Färingsöhemmet", 2015-01-19

Tidplan 2015-01-19 rev. 2015-02-06

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social