



## PROJEKTINFORMATION

beställare: Ekerö Kommun  
projekt: Roshagens gruppboende  
projektnr: -  
etapp/skede -

datum: 2015-05-05  
utfärdat av: HN  
uppdragsnr: 14-030  
sida: 1(1)

# Lägesrapport "Projekt Roshagen"

Ekerö ska uppföra en ny gruppboende om sex lägenheter samt gemensamma utrymmen för personer med funktionsnedsättningar. Gruppboendet Roshagen ska uppföras i Skärvik.

Aperto Arkitekterbyggkonsulter AB har fått Ekerö kommuns, Tekniska nämndens uppdrag, att svara för projekt- och byggledning.

## Nuläge

Entreprenör Arcer har upphandlats som totalentreprenör och har nu startat sin projektering och produktion av byggnaderna. Etablering på plats med arbetsväg och även vissa markarbeten har påbörjats.

Byggnaderna beräknas uppföras under sommarmånaderna.

Tekniskt samråd har hållits med Byggnadsnämnden och startbesked skall erhållas inom kort.

Roshagens gruppboende planeras att kunna vara färdigställt 1 oktober 2015.

Projektledare  
Helena Nyhlén