

Investeringsprojekt 2013													
Tekniska kontoret	Överfört från	Budget		Budget KS/TK	Budget KS beslut 7/5	Tot anslag	Ack utfall	Prognos		Pågående proj äldre, se not*	Proj. prognos 2013+äldre, se not**	Prognos	
		TN	2013					2013	2013				2013
18 Ekebyhovs slott - inre renovering		1 300		2013		1 300	246	600	153	753		2013	TN
22 Munsö skola, projekt, renovering	200	0				200	223	223	0	223		2013	TN
36 Arb miljö Henkel Resursteam	103	0				103	0	103	77	180		2013	TN
42 Energisparåtgärder	7 868	3 550			11 418	12 644	13 877	13 877	0	13 877		2013	TN
43 Komplettering köksutrustning		300			300	245	400	400	0	400		2013	TN
45 Utemiljö, kommunala förskolor och skolor		2 300			2 300	622	2 300	2 300	0	2 300		2013	TN
47 Yttre renovering av skolfastigheter	767	1 900			2 667	1 120	2 667	2 667	0	2 667		2013	TN
48 Utredningar, alternativ va- och energiteknik, Närwärme		300			300	35	300	300	0	300		2013	TN
57 Barnens bibliotek, Stenhamra	345	0			345	64	345	345	249	594		2013	TN
58 Tekniska installationer	1 928	6 300			8 228	4 549	9 185	9 185	0	9 185		2013	TN
60 Brandskydds äg. Fast	120	1 830			1 950	547	1 730	1 730	0	1 730		2013	TN
61 Allmänna lekplatser		200			200	33	300	300	0	300		2013	TN
62 Badplatser		300			300	302	500	500	0	500		2013	TN
88 Kommunhuset		920			920	593	923	923	0	923		2013	TN
90 Färentuna skola obj 700	0	0		500	500	2 953	5 021	1 417	1 417	6 438		2014	KS
90 Färentuna fsk obj 709	17 979	0			17 979	18 394	18 391	1 375	1 375	19 766		2013	KS
91 Närlunda skola	655	0		18 000	18 655	49	4 600	955	955	19 610		2015	KS
92 Träkvista skola	3 388	0		12 000	15 388	10 706	19 400	3 060	3 060	22 460		2014	KS
96 P yta badplatser		0			0	0	0	0	0	0		2013	TN
100 Utredning lokalbehov Stenhamra	0	0			0	0	0	0	488	488			KS
113 Ekebyhovs allé, förnyelse mm		100			100	0	100	100	0	100		2013	TN
129 Inre renovering skolfastigheter	472	2 500			2 972	197	400	400	0	400		2013	TN
135 Tillgänglighetsanpassningar trafik		500			500	0	500	500	0	500		2013	TN
139 Färingsöhemmet		100			100	67	100	100	0	100		2013	TN
143 Kulturhuset Foaje Världs.rum Bibliotek, EK	156	1 000			1 156	0	1 156	301	301	1 457		2014	TN
154 Reinvesteringar idrottsanläggningar		0	150		150	331	450	450	0	450		2013	KS
165 Badhus					0	662	662	0		0		Ombokas	KS
166 Kommunhuset soc Etapp 2	1 563	0			1 563	383	1 584	0	0	1 584		2013	TN
171 Anläggningsplan Sporthall Ekebyhovskolan	500	0	1 100		1 600	178	500	500	0	500		2014	KS
172 Träkvistavallen konstgräs	1 809	0			1 809	1 378	1 950	791	791	2 741		2013	KS
174 Infartsparkering Tappström	1 000	0			1 000	444	1 000	113	113	1 113		2013	TN
175 Träkvistavallen. Förråd	270	0			270	626	285	30	30	315		2013	TN
177 Kulturhuset tak	132	500			632	142	142	69	69	211		2013	TN
179 Färentuna paviljong HT12		0			0	-120	-120	1 274	1 274	1 154		2013	KS
185 Kulturskolan Tappström	266	0			266	220	266	34	34	300		2013	TN
186 Soc huset, ventilation, läkarhuset		0			0	1 104	1 200	0	0	1 200		2013	TN

Investeringsprojekt 2013												
Tekniska kontoret	Överfört från	Budget TN	Budget KS/TK	Budget KS beslut 7/5	Tot anslag	Ack utfall	Prognos		Pågående proj äldre, se not*	Proj. prognos 2013+äldre, se not**	Prognos	
							2013	2013				2013
187 Stenhamra skola. Hus A	2012	1 000	2013	2013	2013	2013 aug	1 000	0	0	1 000	2013	TN
188 Vårdcentral Stenhamra		150			150	0	150	0	0	150	2013	TN
189 Stranden. Utveckling		200			200	0	0	0	0	0	2013	TN
191 Tråkivistavallen. Infartsparkering. SL betalar		0			0	0	0	113	0	0	2014	TN
194 Fastighetssystem med avtalsdatabas		200			200	0	400	0	0	400	2014	TN
195 Ekebyhovskolan särskolan pav		0		0	0	49	600	0	0	600	2014	KS
196 Sanduddens gemensamhetsytor		0			0	0	0	0	0	0	2014	KS
211 Garantiarbeten		100			100	364	400	0	0	400	2013	TN
300 Reinvesteringar i gator och vägar		1 000			1 000	232	1 000	0	0	1 000	2013	TN
309 Kullen nybygge		0			0	0	0	0	0	0		KS
325 Spontanidrott		0		500	500	0	500	0	0	500	2013	KS
339 Mindre lokalanpassningar		1 000			1 000	321	1 000	0	0	1 000	2013	TN
365 Sundby skola	350	1 200			1 550	2 683	2 000	150	0	2 150	2015	TN
367 Lässtystem byten i kommunens byggnader	50	300			350	55	350	0	0	350	2014	TN
368 Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	3 357	0			3 357	38	200	0	0	200	2013	TN
372 Kulturhuset - Erskine uppgradering för bef anv	92	0			92	106	250	807	0	1 057	2013	TN
374 Sanduddens skola paviljong fsk		0			0	0	0	0	0	0	2013	TN
375 Utebelysning		700			700	502	700	0	0	700	2013	TN
376 Trafiksäkerhetsåtg/Jungfrusundsv inkl asfalte	140	1 300			1 440	805	1 440	0	0	1 440	2013	TN
491 Myndighetskrav		300			300	41	300	0	0	300	2013	TN
TK, summa investeringar	43 508	31 350	1 750	30 500	107 108	64 614	100 668	11 456	126 066			
Prognos 2013, samlad bedömning							90 000					
* Avser ej aktiverade utgifter												
** För fullständiga projektprognoser krävs att budgetförslag 2014-2018 och beslut om överföring adderas. Därtill kommer anslagna medel tidigare år samt då upparbetade utgifter.												
Fullständiga projektprognoser förutsätter en projektmodul i ekonomisystemet												

Investeringsprojekt 2013												
Vatten och avlopp	Överfört från	Budget 2013	Omf KS- beslut 2013	Omf inom TN 18/4 2013	Tot anslag 2013	Ack utfall 2013 aug	Prognos 2013		Pågående proj äldre, se not*	Proj. prognos 2013*äldre, se not**	Sluttdpunkt	Nämnd
							2013	2013				
303 Div mindre områden		1 000			1 000	58	300	0	300	2013	TN	
308 Troxhammar by	429	2 000			2 429	5 853	4 400	1 806	6 206	2013	TN	
310 Helgö	12 480	2 000			14 480	4 411	11 500	4 603	19 083	2015	TN	
315 Servisledningar	25	500			525	504	800	0	800	2013	TN	
316 Garantiarbeten		0			0	290	300	0	300	2013	TN	
317 Reinvesteringar		12 700		-1 000	11 700	6 125	7 500	0	7 500	2013	TN	
322 Lisselby Vitarna Kungsberga	5 418	3 400		2 500	11 318	343	11 318	381	11 699	2014	TN	
345 Stenhamra särsk boende					0	0	0	213	213		TN	
346 Troxhammar 1:2 mfl (Enlunda SL-depå)		200			200	0	0	0	0	2013	TN	
347 Tappström nuvarande SL depå					0	0	0	50	50		TN	
351 Gällstäv	44	0			44	0	0	0	0	2013	TN	
356 Driftövervakningssystem	990	1 000		-1 500	490	0	200	0	200	2013	TN	
357 Älvnäs	72	0			72	3 870	2 500	283	2 783	2013	TN	
360 Jungfrusund	200	0			200	0	100	0	100	2014	TN	
361 Skå arbetsplatsområde	0	0			0	1	0	0	0		TN	
362 Ekerö-Sundby 1:1	4 787	0			4 787	2 101	4 300	114	4 414	2014	TN	
365 Tappström Wrangels väg	292	0			292	67	100	8	108	2014	TN	
366 Skå Eneby Stjärtnäs	27	0			27	141	170	23	193	2013	TN	
371 Jungfrusund sjöstad		100			100	0	0	0	0	2014	TN	
374 Ekerö Nibbla	200	0			200	0	0	0	0	2013	TN	
376 Ekerö Strand Tappsund 1:48		200			200	61	100	0	100	2014	TN	
379 Skå skola		2 500			2 500	5 172	5 500	0	5 500	2013	TN	
386 Bergvik		0			0	25	25	0	25	2013	TN	
387 SSF Klubbstigen/Kvartsstigen		0			0	67	67	0	67	2014	TN	
501 Reinvestering Avloppsanläggning		0			0	224	224	0	224	2013	TN	
VA, summa investeringar	24 965	25 600	0	0	50 565	29 313	49 404	7 481	59 865			
Prognos 2013, samlad bedömning							45 000					
* Avser ej aktiverade utgifter												
** För fullständiga projektprognoser krävs att budgetförslag 2014-2018 och beslut om överföring adderas. Därtill kommer ansagna medel tidigare år samt då upparbetade utgifter.												
Fullständiga projektprognoser förutsätter en projektmodul i ekonomisystemet												

