

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel. 08 560 39
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Slutredovisning av investeringsprojekt 2014

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisade investeringsprojekt enligt PM.

Sammanfattning av ärendet

Slutredovisning av investeringsprojekt 2014 sker för både Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret. Redovisning sker för ettåriga projekt under 2014 och fleråriga projekt som avslutades under 2014. Antalet projekt som slutredovisas är 26 stycken med en sammanlagd omslutning på 101 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Slutredovisning av investeringsprojekt 2014, 2015-04-10
Slutredovisningar av investeringsprojekt 2014, 2015-04-13

Ärendet

Projekt som slutredovisas är avslutade projekt med projektunik beställning och samtliga projekt med årliga anslag. De senare kan bestå av ett eller flera delprojekt på flera olika objekt vilka redovisas i PM.

Samtliga slutredovisningar avser totalt anslagna och använda medel oavsett projekttid.

Bland de större projekten som avslutas är om- och tillbyggnad av Träkvista skola, tillbyggnad socialkontoret samt ombyggnad för Ekerö Direkt. Samtliga projekt är aktiverade och skrivs av enligt komponentmetoden.

Projekten uppvisar positiva och negativa avvikelser. Det finns flera orsaker till skillnader mellan budget och utfall. Möjliga orsaker till det är i flera fall lång tid mellan beslut om budget och projektstart. Ändringar i utformning och omfattning sker inte sällan i mellantiden före projektstart. Andra orsaker är att nödvändiga

tilläggsarbeten uppkommer under genomförandet och att styrgruppen förändrar beställningen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret