

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall 2020-08	Prognos augusti	Avvikelse Budget - prognos aug	Slutår
1062 Badplatser		700	-	-	700	0	0	700	*
1300 Reinvesteringar Asfaltering		880	-	-	880	2 323	4 000	-3 120	*
1310 Väg	7 500	2 800	-	-	10 300	628	0	10 300	*
1320 Park och Torg	700		-	-	700	653	750	-50	*
1325 Spontanyta	5 300		-	-	5 300	291	2 950	2 350	*
1326 Lek-och aktivitetsyta, Ek.hov		416	-	-	416	2 696	3 416	-3 000	2 020
1330 Parkering	6 100	0	-	-	6 100	18	3 200	2 900	*
1373 Trafiksäkerhet	0	0	-	-	0	8	2 310	-2 310	*
1422 Trafikbelysning	600	1 100	-	-	1 700	1 685	2 600	-900	*
1427 Grundvattenanläggning	500		-	-	500	0	0	500	*
2161 GC-väg		1 900	-	-	1 900	0	1 250	650	*
<b>S:a Teknik- och exploateringskontoret</b>	<b>20 700</b>	<b>7 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 496</b>	<b>8 302</b>	<b>20 476</b>	<b>8 020</b>	

\*Löpande projekt